

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和7年3月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行う計画です。

項目		令和4年度 (2022年度)			令和5年度 (2023年度)			令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事前調査・計画書届出	計画 実績												
仮設工事	計画 実績												
ダイオキシン類対策工事	計画 実績												
アスベスト対策工事	計画 実績												
設備解体工事	計画 実績												
建物解体工事	計画 実績												
煙突解体工事	計画 実績												
基礎・杭等解体工事	計画 実績												
埋戻し工事	計画 実績												
外構工事	計画												
検査	計画												

令和7年3月末
進捗率 97.45%

工事計画準備、届出

敷地外周仮囲い設置、敷地内設備の撤去・整理

建屋の密閉、仮前室・前室、集じん機、水処理設備設置、建屋内・設備・煙突内筒除染

建屋内の石綿含有建材撤去、建屋内外・1・2号煙突の石綿含有塗膜除去、足場設置・解体

管理棟石綿塗膜除去、足場設置・解体

計量機解体、前室RC壁開口、ランプウェイ解体、1・2号炉・3号炉・し尿棟建屋内設備解体

屋上防水シート撤去、1・2号炉・3号炉・し尿棟建屋解体

管理棟解体

1・2号炉・3号炉煙突内筒撤去、1・2号炉・3号炉外筒解体

土間基礎解体、山留打設・引抜、コンクリート、鉄引抜、人工地盤解体

埋戻し・転圧

2 解体工事の施工状況・現況写真

管理棟建屋の解体が完了し、基礎の解体を行いました。引き続き、杭の引抜き及びそれに伴う整地を行い、完了した部分から転圧を行っています。また、人工地盤の解体を開始しました。

