

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和6年1月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行う計画です。

項目	計画 実績	令和4年度 (2022年度)			令和5年度 (2023年度)			令和6年1月末 進捗率 18.5%			令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
事前調査・計画書届出	計画 実績																											
仮設工事	計画 実績																											
ダイオキシン類対策工事	計画 実績																											
アスベスト対策工事	計画 実績																											
設備解体工事	計画 実績																											
建物解体工事	計画																											
煙突解体工事	計画																											
基礎・杭等解体工事	計画																											
埋戻し工事	計画																											
外構工事	計画																											
検査	計画																											

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月に引き続き、3号炉建屋内部設備類の解体、し尿棟内部設備類の撤去及び足場の追加組み立てを行っています。
また、工事の進捗により、3号炉側の入退室用クリーンルームを撤去し、煙突解体用大型クレーンを搬入しました。

