

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について (令和6年12月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行う計画です。

項目		令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)				令和7年度 (2025年度)											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事前調査・計画書届出	計画 実績													■											
仮設工事	計画 実績																								
ダイオキシン類対策工事	計画 実績																								
アスベスト対策工事	計画 実績																								
設備解体工事	計画 実績																								
建物解体工事	計画 実績																								
煙突解体工事	計画 実績																								
基礎・杭等解体工事	計画 実績																								
埋戻し工事	計画 実績																								
外構工事	計画																								
検査	計画																								

令和6年12月末
進捗率 82.50%

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月に引き続き、1・2号炉煙突基礎の解体を行いました。また、ランプウェイを解体した部分の整地・盛土を行い、場内ではし尿棟があった場所の地下杭を抜くための、作業地盤を形成しています。

