

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について (令和7年4月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

項目	計画 実績	令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)				令和7年度 (2025年度)											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事前調査・計画書届出						■	■																		
仮設工事										■	■														
ダイオキシン類対策工事										■	■														
アスベスト対策工事														■	■										
設備解体工事																									
建物解体工事																									
煙突解体工事																									
基礎・杭等解体工事																									
埋戻し工事																									
外構工事																									
検査																									

令和7年4月末
進捗率 99.8%

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月に引き続き、杭の引抜き及びそれに伴う整地・転圧、人工地盤の解体を行っています。また、法面の形成や、法面に縦排水溝の設置する等、外構工事にも着手しました。

