

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和6年7月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

| 項目 | 計画 実績 | 令和4年度 (2022年度) | | | 令和5年度 (2023年度) | | | 令和6年度 (2024年度) | | | 令和7年度 (2025年度) | | |
|-------------|----------|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|----|----|-------------------|---|---|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 事前調査・計画書届出 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| ダイオキシン類対策工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| アスベスト対策工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 設備解体工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 建物解体工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 煙突解体工事 | 計画 実績 | | | | | | | | | | | | |
| 基礎・杭等解体工事 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| 埋戻し工事 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| 外構工事 | 計画 | | | | | | | | | | | | |
| 検査 | 計画 | | | | | | | | | | | | |

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月において建屋及び煙突の解体撤去が完了したことにより、土間基礎の解体を開始しました。それに伴い、汚濁水処理装置を設置しました。また、地下岩盤の深さを確認するため、ボーリング調査を行っています。

