

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和6年10月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行う計画です。

項目	計画 実績	令和4年度 (2022年度)			令和5年度 (2023年度)			令和6年10月末 進捗率 68.90%			令和7年度 (2025年度)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事前調査・計画書届出	計画 実績				■	■	■						
仮設工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
ダイオキシン類対策工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
アスベスト対策工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
設備解体工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
建物解体工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
煙突解体工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
基礎・杭等解体工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
埋戻し工事	計画 実績				■	■	■	■	■	■			
外構工事	計画										■	■	■
検査	計画										■	■	■

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月に引き続き、土間基礎の解体を行っており、今月は3号炉ごみピットの解体を行いました。コンクリートガラ・鉄筋は随時搬出を行っており、一部埋戻しを行っています。また、月末に杭抜き重機を搬入し、地下埋設杭の引抜を開始しました。

