

賀茂環境衛生センター解体工事の完了について

1 全体スケジュール（計画・実績）

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年9月末に完了しました。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行いました。

項 目	令和4年度 (2022年度)												令和5年度 (2023年度)												令和6年度 (2024年度)												令和7年度 (2025年度)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
事前調査・計画書届出																																																	
仮設工事																																																	
ダイオキシン類対策工事																																																	
アスベスト対策工事																																																	
設備解体工事																																																	
建物解体工事																																																	
煙突解体工事																																																	
基礎・杭等解体工事																																																	
埋戻し工事																																																	
外構工事																																																	
検査																																																	

令和7年9月末
進捗率 100.0%

令和7年9月末
進捗率 100.0%

2 現況写真（完了）

解体工事は敷地内全ての整地、フェンスの設置を行い、令和7年9月30日をもちまして無事完了いたしました。

長期間にわたる工事期間中、皆様方の深い御理解と御協力を賜ったことに対し、心より感謝申し上げます。

これをもちまして、本進捗状況の更新を終了いたします。これまで御覧いただきましたことに重ねて御礼申し上げます。

