

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和5年5月末現在)

1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度中に着手し、令和7年度に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

項目	計画 実績	令和4年度 (2022年度)			令和5年度 (2023年度)			令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事前調査・計画書届出	計画 実績												
仮設工事	計画 実績												
ダイオキシン類対策工事	計画 実績												
アスベスト対策工事	計画 実績												
設備解体工事	計画												
建物解体工事	計画												
煙突解体工事	計画												
基礎・杭等解体工事	計画												
埋戻し工事	計画												
外構工事	計画												
検査	計画												

2 解体工事の施工状況・現況写真

令和5年4月下旬より開始した建屋の密閉作業を引き続き行い、仮前室・集じん機及び水処理設備を設置しました。

5月下旬より、集じん機排気口で粉じんの測定を開始し、計量室床面等のアスベスト含有建材の撤去を行っています。

