

# 賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について

(令和7年8月末現在)

## 1 全体スケジュール (計画・実績)

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。  
 令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事を行う計画です。

| 項 目         |          | 令和4年度<br>(2022年度) |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和5年度<br>(2023年度) |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和6年度<br>(2024年度) |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和7年度<br>(2025年度) |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|-------------|----------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|
|             |          | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 事前調査・計画書届出  | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 仮設工事        | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| ダイオキシン類対策工事 | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| アスベスト対策工事   | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 設備解体工事      | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 建物解体工事      | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 煙突解体工事      | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 基礎・杭等解体工事   | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 埋戻し工事       | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 外構工事        | 計画<br>実績 |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|             |          |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 検査          | 計画       |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |

## 2 解体工事の施工状況・現況写真

先月で完了した砕石表面等、埋戻し後の敷地の経過を観察しています。工事は計画通り、9月末で完成する予定です。

