

賀茂環境衛生センター解体工事の進捗状況について (令和6年9月末現在)

1 全体スケジュール（計画・実績）

賀茂環境衛生センター解体工事は、令和4年度に着手し、令和7年度中に完了する予定です。

令和5年3月から仮設工事に着手し、令和5年5月から各種汚染物の除去作業を行った後、建物内の設備を解体し、順次、建物、煙突の解体を行い、基礎・杭の解体・除去、埋戻し作業、外構工事と行う計画です。

2 解体工事の施工状況・現況写真

先月に引き続き、土間基礎の解体を行っており、今月はランプウェイの解体や、山留の打設を行いました。解体・破碎したコンクリートガラや、仕分けした鉄筋等については、随時搬出しています。

